

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 รอบ ๖ เดือน ( ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)  
 ตามบัญชีโครงการ/กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอไทรโยค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลกลุ่มสุขอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	√			เนื่องจากการไฟฟ้าฯ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ทันในปี งบประมาณ

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมา สาระสาลิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมา สาระสาลิน หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง	๒๗๑,๙๐๐	๒๗๑,๕๐๐	๔๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง			√ ดำเนินการ แล้วเสร็จ รอบ ๖ เดือน แรก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม รูปแบบ ที่กำหนด
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุเต่า หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุเต่า หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๒๘,๑๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๑๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง			√ ดำเนินการ แล้วเสร็จ รอบ ๖ เดือน แรก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม รูปแบบ ที่กำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชม. และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ จุด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง		√		เนื่องจาก ขออนุมัติสภาฯ เปลี่ยนโครงการ เป็นโครงการ ปรับปรุงระบบ ประปาภายใน หมู่บ้าน
๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่ มีปริมาณหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า ๗๗๘ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง			√	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม รูปแบบ ที่กำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปริมาณงาน เปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐๐ ชุด	๒๗๖,๕๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๕๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง			√	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม รูปแบบ ที่กำหนด
๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปริมาณงาน ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแนวตั้งแบบหลายใบพัด ๗.๕ Hp. ๓๘๐ V. ๑ เครื่อง และวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. (๔") ชั้น ๘.๕ ชนิดแหวนยางปากระฆัง พร้อมอุปกรณ์ ยาว ๑๓๘ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง			√	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม รูปแบบ ที่กำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแนวตั้ง แบบหลายใบพัด ๕.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก - ภายในโรงกรองน้ำดิบ ๑ งาน	๔๐๐,๐๐๐			หมู่ที่ ๓	กองช่าง		√		เนื่องจาก ขออนุมัติสภา เปลี่ยนโครงการ เป็นโครงการ ปรับปรุงถนน ที่ชำรุดจากน้ำ กัดเซาะฯ
๘	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปริมาณงาน ส่วนงานที่ ๑ วางท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๕ มม. (๒") ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ส่วนงานที่ ๒ ปรับปรุงมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓๓ ชุด	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง			√	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม รูปแบบ ที่กำหนด