



# รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



## องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี





รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชน ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม



	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	<b>บทนำ</b>
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๑
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๒
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๓
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๓
<b>ส่วนที่ ๒</b>	<b>การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</b>
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๔
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๕
<b>ส่วนที่ ๓</b>	<b>ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผล</b>
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ๖ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ๖ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๗
	๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ๘
	๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ๘
<b>ส่วนที่ ๔</b>	<b>สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ๑๔๒
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๑๔๓
<b>ภาคผนวก</b>	
	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	๒. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๓. ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์กรบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘


๒. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

๓. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังขั้นตอนได้ดังนี้

#### แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้

๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว
๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๓. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔. แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุมในภาพรวม

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุมในแต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน
๒. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์
๕. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่างๆ และทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ
๖. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
๗. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
๘. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินไป

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปีที่ผ่านมา)

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางและแบบคะแนนที่กำหนด ซึ่งผลคะแนนที่คณะกรรมการได้ประเมิน สรุปดังนี้

ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ ๙๕.๒๒

(รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ)

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจ										
ตามแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน										
ต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสัมพันธ์										
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗										
ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ					จำนวนผู้ประเมิน	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1					
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	80	13	7	0	0	100	4.73	0.58	94.60	มากที่สุด
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	82	12	6	0	0	100	4.76	0.55	95.20	มากที่สุด
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	86	8	6	0	0	100	4.80	0.53	96.00	มากที่สุด
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	88	7	5	0	0	100	4.83	0.49	96.60	มากที่สุด
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	82	10	8	0	0	100	4.74	0.59	94.80	มากที่สุด
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	82	15	3	0	0	100	4.79	0.48	95.80	มากที่สุด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	82	9	9	0	0	100	4.73	0.61	94.60	มากที่สุด
8. โครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน	83	5	12	0	0	100	4.71	0.67	94.20	มากที่สุด
9. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	84	8	8	0	0	100	4.76	0.59	95.20	มากที่สุด
ค่าระดับความพึงพอใจ									95.22	มากที่สุด

หมายเหตุ – ผลสำรวจจากแบบสอบถามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
๒. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
๔. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
๖. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ทั้งนี้ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้

๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  
โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว
๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๓. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์และติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางและแบบคะแนนที่กำหนด ซึ่งผลคะแนนที่คณะกรรมการได้ประเมิน สรุปดังนี้

**ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ ๙๕.๒๒**  
(รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ)

#### ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางและแบบคะแนนที่กำหนด ซึ่งผลคะแนนที่คณะกรรมการได้ประเมิน สรุปดังนี้

**โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ ๙๕.๗๑**  
(รายละเอียดตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ)

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจ										
ตามแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน										
ต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข										
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568										
ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ					จำนวนผู้ประเมิน	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าร้อยละของความพึงพอใจ	ระดับ
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1					
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	85	8	7	0	0	100	4.78	0.56	95.60	มากที่สุด
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	87	8	5	0	0	100	4.82	0.50	96.40	มากที่สุด
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	86	8	6	0	0	100	4.80	0.53	96.00	มากที่สุด
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	90	5	5	0	0	100	4.85	0.48	97.00	มากที่สุด
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	85	10	5	0	0	100	4.80	0.51	96.00	มากที่สุด
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	82	15	3	0	0	100	4.79	0.48	95.80	มากที่สุด
7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	82	9	9	0	0	100	4.73	0.61	94.60	มากที่สุด
8. โครงการ/กิจกรรม: สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน	83	6	11	0	0	100	4.72	0.65	94.40	มากที่สุด
9. ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	84	10	6	0	0	100	4.78	0.54	95.60	มากที่สุด
สรุปค่าระดับความพึงพอใจในภาพรวม									95.71	มากที่สุด

เกณฑ์การคำนวณ ระดับความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ระดับ
	4.51 – 5.00	90.01 – 100.00	มากที่สุด
	4.01 – 4.50	80.01 – 90.00	มาก
	3.51 – 4.00	70.01 – 80.00	ปานกลาง
	3.01 – 3.50	60.01 – 70.00	น้อย
2.51 – 3.00	ต่ำกว่าร้อยละ 60	น้อยที่สุด	

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๘๕,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๕	๒,๕๓๕,๐๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๑	๙๘๕,๐๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	๔	๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๙	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๑</b>	<b>๕,๓๘๕,๐๐๐.๐๐</b>



จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีทั้งสิ้น ๒๖๕ โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๕.๔๘ ซึ่งอยู่ในระดับที่น้อย ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีจำนวนโครงการที่มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการได้บางโครงการเท่านั้น

#### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการและมีการวางแผนการดำเนินงานซึ่งปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของระเบียบที่กำหนด การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ สำหรับโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นไปตามห้วงระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด นั้น ทั้งนี้ ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันในปีงบประมาณ ทั้งนี้โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

#### ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

##### บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีก

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่กำหนด จึงขอสรุปผลการรายงาน ดังนี้

##### แบบที่ ๑...แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ส่วนที่ ๑ จากการประเมินและติดตามผลพบว่า ได้มีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๒ จากการประเมินและติดตามผลพบว่า การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมเป็นไปตาม กระบวนการที่กำหนด ดังแบบรายงานดังนี้

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**แบบที่ ๑** แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที้องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุมได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :** องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์	✓	

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

### การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ดังนี้

#### ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

" ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล "

#### ข. พันธกิจ ของอบต.ลุ่มสุ่ม

พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
๒. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน
๔. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๕. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
๗. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
๘. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย สร้างจิตสำนึกของ ประชาชน

ในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยว

๙. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
๑๐. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
๑๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาธิปไตย
๑๒. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

- ๑.) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๒.) แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๓.) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

- ๑.) แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๒.) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๓.) แผนงานการศึกษา
- ๔.) แผนงานการสาธารณสุข
- ๕.) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๖.) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๗.) แผนงานงบบกกลาง

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม**

- ๑.) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ๑.) แผนงานการเกษตร
- ๒.) แผนงานเคหะและชุมชน

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**

- ๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๒.) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**ง. การวางแผน**

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ตลอดจนได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ								
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	276	683,819,000.00	267	694,535,000.00	180	331,859,000.00	241	555,444,600.00	302	1,183,060,000.00
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	53	19,883,200.00	56	16,874,300.00	40	9,944,500.00	48	9,914,500.00	65	30,754,500.00
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	13	11,850,000.00	15	17,950,000.00	10	10,350,000.00	10	10,750,000.00	17	25,900,000.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31	158,533,400.00	29	133,771,000.00	20	59,950,000.00	21	30,950,000.00	21	161,750,000.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	19	6,337,000.00	17	5,387,000.00	15	6,015,800.00	16	3,790,000.00	16	6,590,000.00
รวม	392	880,422,600.00	384	868,517,300.00	265	418,119,300.00	336	610,849,100.00	421	1,408,054,500.00

หมายเหตุ ทั้งนี้จำนวนโครงการทั้งหมดรวมโครงการเกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นด้วย

### จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่ม ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๕	๒,๕๓๕,๐๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๑	๙๘๕,๐๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	๔	๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๙	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๑</b>	<b>๕,๓๘๕,๐๐๐.๐๐</b>

### ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๙๖๖,๘๖๑.๐๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๔๖๗,๘๖๑.๐๙ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๒,๕๐๙,๔๐๗.๔๑	๑๒	๒,๕๐๙,๔๐๗.๔๑
๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๘	๗๔๓,๖๗๘.๐๐	๘	๗๔๓,๖๗๘.๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	๔	๔๘๗,๐๑๓.๓๘	๔	๔๘๗,๐๑๓.๓๘
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๙,๗๔๕.๐๐	๑	๙,๗๔๕.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘	๑,๒๑๗,๐๑๗.๓๐	๗	๗๑๘,๐๑๗.๓๐
<b>รวม</b>	<b>๓๓</b>	<b>๔,๙๖๖,๘๖๑.๐๙</b>	<b>๓๒</b>	<b>๔,๔๖๗,๘๖๑.๐๙</b>

### ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นางสาวฉัตรปวีณ์ ปรีชาไกรพัฒน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม / ประธานกรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวนัชชัสินี รอดคล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นายเกียรติศักดิ์ เกตุบุตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นายสมโชค คนตรง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นายจิรพัฒน์ ไทรโยควิจิตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ	หัวหน้าสำนักปลัด / กรรมการและเลขานุการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวอภิรดี ศรีพยัคฆ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / ผู้ช่วยเลขานุการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-

**ช. คณะกรรมการ****๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายอนุกุล วงศ์รินทร์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม/ ประธานกรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นางกมลพร สุริยะวงษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นางนาตยา โพธิ์มี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นายจำลอง แก้วอัมพวา	สมาชิกสภาอบต.กลุ่มสุขุม หมู่ที่ ๓ /กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นายเฉลิม ดาปาน	สมาชิกสภาอบต.กลุ่มสุขุม หมู่ที่ ๕ /กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
ดาบตำรวจ ชัยพัชร รุ่งสว่าง	สมาชิกสภาอบต.กลุ่มสุขุม หมู่ที่ ๖ / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นางวิมล โพธิ์มี	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๓ (ด้านเกษตรอินทรีย์) / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นายทวีศักดิ์ ศรีวิสัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๕ (ด้านผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่) /กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นายวิชุด โพธิ์เงิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๖ (ด้านราชการ) / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นายทิว วงศ์รินทร์	กำนันตำบลกลุ่มสุขุม/ กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
ร้อยตรีประนอม พักโต	สารวัตรกำนันตำบลกลุ่มสุขุม / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวพัชรี บุญนุ่ม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านช่องอ้ายกาง / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นางอุษา ศรีทองดี	ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐ / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นางกลิ่นพิกุล ไทรโยคกาญจนา	ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ / กรรมการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวฉัตรปวีณ์ ปรีชาไกรพัฒน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม / กรรมการและเลขานุการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ	หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้ช่วยเลขานุการ	๐๓๔ ๕๙๑๒๐๑	-	-

## ๒. คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายพรเทพ คำสิงห์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ / ประธาน กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑		
นายสากล พรหมคำ	สมาชิกสภาอบต.ลุ่มสุ่ม หมู่ที่ ๒ / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวชลธิชา แก่งหลวง	สมาชิกสภาอบต.ลุ่มสุ่ม หมู่ที่ ๘ / เลขานุการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นายจุมพฏ เอี่ยมขำ	สมาชิกสภาอบต.ลุ่มสุ่ม หมู่ที่ ๑๐ / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นายโยธิน จันทร์ที	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวสลีสา กสิกรชำนาญกุล	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นายชัยณรงค์ ศิริธร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ	หัวหน้าสำนักปลัด / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นางสาวนัชชี่สินี รอดคล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นายสถาพร ศรีชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านภาษาต่างประเทศ) / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-
นายศักดิ์ดา พิภมวง	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านงานก่อสร้าง) / กรรมการ	๐๓๔๕๙๑๒๐๑	-	-

## รายงานผลการดำเนินงาน ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก ( ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ )

๑. โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหินงามพุกูล หมู่ที่ ๑๑ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๓๘๘,๐๐๐ บาท (ภาพถ่ายระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒)









๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสรีธรรม ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๕๐-๐๓๓ หมู่ที่ ๘ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสรีธรรม ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๕๐-๐๓๓ หมู่ที่ ๘ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)








โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสรีธรรม ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๕๐-๐๓๓ หมู่ที่ ๘ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๓. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๔. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



**โครงการก่อสร้างของ อบค.ลุ่มสุ่ม**

วัตถุประสงค์: ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 งบประมาณ: 155,000 บาท (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 80 แห่ง (C7) ปี 13.5 งบประมาณ 800 แห่ง  
 วัตถุประสงค์: ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 งบประมาณ: 155,000 บาท (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 80 แห่ง (C7) ปี 13.5 งบประมาณ 800 แห่ง  
 วันที่เริ่ม: 30 มกราคม 2568 วันที่สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2568  
 ผู้รับผิดชอบ: นายสมชาย ทรัพย์ดี  
 ผู้ควบคุมงาน: นายวิชัย เหมทราจารย์ นายช่างโยธา  
 กรรมการบริหารงาน:

1. นางสาวศิริณี	ศรีพิพัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมา	สุพรรณม	กรรมการ
3. นางศุภมาส	ชัยพิชญ์พงษ์	กรรมการ

๕. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสும் อำเภอยะโยน จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ผาแดง จุดที่ ๑ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ผาแดง จุดที่ ๒ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 ผาแดง จุดที่ ๑ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 ผาแดง จุดที่ ๒ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )





โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ผาแดง จุดที่ ๑ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท ( ดำเนินการแล้วเสร็จ )




โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ผาแดง จุดที่ ๒ (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท ( ดำเนินการแล้วเสร็จ )





โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง หมู่ที่ ๖





โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗





กิจกรรม (Big Cleaning Day) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)  
ณ วัดลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗





โครงการวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘  
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘





โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘





โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย (กลุ่มผู้ชมเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘)  
วันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๘









## รายงานผลการดำเนินงาน ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนรอบสอง ( ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ )

- ๑. โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



- โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)












โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕  
(อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท  
(ภาพถ่ายระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย)



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ W  
นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๙ ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๓๗  
สายบ้านไทรทอง ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม  
(อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ W  
 นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๙ ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๕๐-๐๓๗  
 สายบ้านไทรทอง ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม  
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)









โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ W  
 นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๙ ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๓๗  
 สายบ้านไทรทอง ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม  
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)




๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๖.โครงการก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๗. โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม ตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)





โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)






โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม ตำบลกลุ่มสุข อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





๘. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลกลุ่มสุข อำเภอยะโยนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)





โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๙. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (รูปภาพดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๐. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๕๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๘๙,๕๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๕๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





**โครงการก่อสร้างของ อบค.ลุ่มสุ่ม**

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับใช้ในการประชุม หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน 1.ติดตั้งแครงเหล็กกรอบอาคารศาลาประชาคม 2.จัดทำเวทีคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศาลาประชาคม 3.ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค 4.ติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้ในการประชุม รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มกำหนด

งบประมาณ 299,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา 12 มิถุนายน 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 10 สิงหาคม 2568

ผู้รับจ้าง นางสาวแนวใจ เกิดสุข

ผู้ควบคุมงาน นายศิริชัย เขมากรจารุกร นายช่างโยธา

กรรมการตรวจการจ้าง 1. นางสาวอภิรดี ศรีพิงค์ ประธานกรรมการ  
2. นางสาวนิชภา สระพรหม กรรมการ  
3. นางสาวนันทินี สมประสงค์ กรรมการ

QR Code

ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนทุกท่าน โปรดช่วยกันดูแลรักษา

๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางลงสถานีสูบน้ำบ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )





โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางลงสถานีสูบน้ำบ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )









โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางลงสถานีสูบน้ำบ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





๑๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )





โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ดำเนินการแล้วเสร็จ )





๑๓.โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี ถนนสายบ้านนางพิศ คำบอล (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี ถนนสายเปี่ยมสุข (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายพุเสนอ (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายไทรทอง (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายบ้านนางพิศ คำบอล (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
( ระหว่างดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายบ้านนางพิศ คำบอล (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
( ระหว่างดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายเปี่ยมสุข (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายพุเสนอ(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายไทรทอง (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายบ้านนางพิศ คำบอล (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
( ดำเนินการแล้วเสร็จ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายเปี่ยมสุข (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ดำเนินการแล้วเสร็จ )



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนสายไทรทอง (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ดำเนินการแล้วเสร็จ )



๑๔.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไทรรัตน ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )





โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มส่อม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )





โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ดำเนินการแล้วเสร็จ )





๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๐๕ สายลุ่มผึ้ง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านลุ่มผึ้ง (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๐๕ สายลุ่มผึ้ง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๐๕ สายลุ่มฝั่ง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านลุ่มฝั่ง ตำบลลุ่มสุม (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรังษี ไร่สอาด - นายสมรักษ์ ผ่องใส หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรังษี ไร่สอาด - นายสมรักษ์ ผ่องใส หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )







โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรังษี ไร่สะอาด - นายสมรักษ์ ผ่องใส หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มลุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม (โทร. 034-591201)**

ชื่อโครงการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรังษี ไร่สะอาด - นายสมรักษ์ ผ่องใส หมู่ที่ 10 บ้านลุ่มลุ่ม ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร และตั้งอยู่กึ่งใต้ทางสายระยะ 0.50 เมตร ยาวต่อเนื่องตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่มกำหนด

งบประมาณ: ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: 30 กรกฎาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา: 27 กันยายน 2568

ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี ก่อสร้าง 2017 โดย นายเอกชัย จิรัน

ผู้ควบคุมงาน: นายดิฉชัย เหมากองจุก นายชวชาญไชยา


กรรมการตรวจสอบการจ้าง:

1. นายสุธสิทธิ์	นงนุช	ประธานกรรมการ
2. นายศารณิศาภา	ศະพອម	กรรมการ
3. นายพิรุฒพนธ์	វិជិត	กรรมการ

ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนทุกท่าน โปรดช่วยกันดูแลรักษา



๑๗. โครงการปรับปรุงระบบประปาภิการประปา หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)




โครงการปรับปรุงระบบประปาภิการประปา หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงระบบประปาบริการประปา หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





๑๘. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )





โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองซอน ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ( ดำเนินการแล้วเสร็จ )



๑๙. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเสรีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเสรีธรรม ตำบลกลุ่มสุขุม  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )





๒๐. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสும்  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสும்  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )





โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มส่อม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท ( ก่อนดำเนินการ )



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสามซัน ตำบลลุ่มสุ่ม  
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท ( ระหว่างดำเนินการ )





โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘)



โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘





โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘





กิจกรรม (Big Cleaning Day) บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วัน อังคาร ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘





กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘  
วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘





โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหน่วยงานเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘





โครงการส่งเสริมและณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘





โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๘  
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





โครงการจัดการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม  
วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘





โครงการสายใยรักจากแม่ถึงลูก (วันแม่แห่งชาติ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม  
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘



โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยจักรยานขาไถ (Balance Bike) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘  
วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘



## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

##### ๑. เชิงปริมาณ (Quantity)

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๖๕ โครงการ สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้ (บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘) จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๘ ดังนั้น สรุปได้ว่าความสำเร็จเชิงปริมาณของการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จอยู่ในระดับพอใช้

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยได้มีการก่องหน้ผู้ก่พ่น/ลงนามสัญญา จำนวนโครงการ ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๙๖๖,๘๖๑.๐๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๔๖๗,๘๖๑.๐๙ บาท

##### ๒. คุณภาพ (Quality)

การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นโครงการที่ได้จัดลำดับความสำคัญของความต้องการที่จะได้รับการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ผลที่ประชาชนได้รับเป็นไปตามความคาดหวัง

##### ๓. ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ บางรายการก็สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่า ราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้ประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ในระดับหนึ่ง

##### ๔. เวลา (Time)

การดำเนินงานตามโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ มีบางโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาการจัดคนทำงานภายใต้ข้อบังคับของสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไป

## ๕. การได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์เนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนซึ่งได้มีการจัดทำประชาคมให้ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญเพื่อที่จะเป็นโครงการในลำดับต้นๆ ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกี่วข้อง ศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน พัฒนาในด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## ๖. การวัดผล

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด( KPIs) ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานที่มีผลสำเร็จ ทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ

## ๗. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ตามอำนาจหน้าที่หรือสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุม การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน มักจะติดขัดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน บางพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน การขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการในหลายขั้นตอน ทำให้ล่าช้า

### ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุมควรเตรียมความพร้อมในส่วนของการขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่อนุญาตให้ดำเนินการในพื้นที่ได้ เช่น ปฎิรูปที่ดิน ป่าไม้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน



- ❖ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

