



**รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
และ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
6 เดือนหลัง รอบสอง
(1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568)**



**องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**

๙ คำนำ ๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนรอบสอง (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุมตามที่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและประชาชนมากพอสมควร และ ใคร่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการประสานแผนและเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม

สารบัญ


	หน้า
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนรอบสอง (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑
 รายงานแสดงฐานะการเงิน รอบ ๖ เดือนรอบสอง (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๖๔

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนรอบสอง (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดังนี้


ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๕	๒,๕๓๕,๐๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๑	๙๘๕,๐๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	๔	๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๙	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๑	๕,๓๘๕,๐๐๐.๐๐



การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม บริการสาธารณะตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน รอบสอง (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๙๖๖,๘๖๑.๐๙ บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๔๖๗,๘๖๑.๐๙ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ซึ่งสามารถ จำแนกตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๒,๕๐๙,๔๐๗.๔๑	๑๒	๒,๕๐๙,๔๐๗.๔๑
๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๘	๗๔๓,๖๗๘.๐๐	๘	๗๔๓,๖๗๘.๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	๔	๔๘๗,๐๑๓.๓๘	๔	๔๘๗,๐๑๓.๓๘
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๙,๗๔๕.๐๐	๑	๙,๗๔๕.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘	๑,๒๑๗,๐๑๗.๓๐	๗	๗๑๘,๐๑๗.๓๐
รวม	๓๓	๔,๙๖๖,๘๖๑.๐๙	๓๒	๔,๔๖๗,๘๖๑.๐๙



การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

จากการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีโครงการบริการสาธารณะที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น ๔๑ โครงการ ทั้งนี้ในรอบ ๖ เดือน รอบสอง (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๗๘.๐๕ ทั้งนี้ส่วนใหญ่การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ปัญหา / อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม บางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้จัดทำขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เป็นการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากงบประมาณที่จะดำเนินโครงการไม่เพียงพอต้องรองบประมาณจัดสรรมาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานโยธาบางส่วนมีเพียงหนึ่งท่านแต่ปริมาณงานมีมากจึงทำให้การจัดทำโครงการซึ่งมีจำนวนหลายโครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

การวางแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณถัดไป อาจต้องคำนึงถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากงบประมาณที่มีอยู่ไม่สามารถดำเนินโครงการในหลายๆ โครงการได้ในรอบ ๖ เดือนรอบสองของปีงบประมาณนั้นๆ ทางคณะทำงานอาจพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วน ความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องมีการแก้ไขก่อน ในลำดับต้นๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนรอบสอง ซึ่งจะผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ ที่ได้วางไว้ และจากปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนรอบสอง (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
 ตามบัญชีโครงการ/กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม ศาลา อเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ต่อเติมอาคาร ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง และติดตั้งระบบ ไฟส่องสว่าง บริเวณด้านหน้า ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลลุ่มสุ่มกำหนด	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง และติดตั้งระบบไฟส่อง สว่างบริเวณด้านหน้า ศาลาอเนกประสงค์ / ทำให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในการใช้สถานที่จัด กิจกรรมต่างๆ	๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลลุ่มสุมกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	√			ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร / บรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนทำให้ ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา ได้รับความ สะดวกมากยิ่งขึ้น	๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย บ้านไทรทอง ๔ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๓๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มส้มกำหนด	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐๐,๐๐๐	-	-			ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก เปลี่ยนแปลง โครงการ	ยกเลิกโครงการนี้ไม่ได้ ดำเนินการเนื่องจาก ประชาชนขอเปลี่ยน โครงการเป็น โครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน พร้อม ติดตั้งชุดเครื่องเสียง สำหรับการประชุม หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลกลุ่มส้ม	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสรีธรรม ๒ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๓๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุมกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	√			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร / บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น	๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ค่าก่อสร้างวางระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน โดยมีปริมาณงาน วางระบายน้ำ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน รายละเอียดตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลุ่มสุมกำหนด	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน โดยมีปริมาณงาน วางระบายน้ำ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน / บรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ประชาชนในการ ระบายน้ำที่ท่วมขัง และทำให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา ได้รับความ สะดวกมากยิ่งขึ้น	๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๖	โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๗๐ เมตร / มีสถานที่ที่พร้อมบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเมื่อเข้ามาใช้บริการทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ประทับใจ ในการบริการที่สะดวก รวดเร็ว	๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ขนาดกว้าง ๔.๑๓ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ขนาดกว้าง ๔.๑๓ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร /ทำให้มีห้องเก็บของ ที่จัดเก็บของที่เป็นระเบียบ ท่าง่าย สะดวก และทรัพย์สินทางราชการปลอดภัย	๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
๘	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มม. (๓") ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุมกำหนด	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มม. (๓") ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๖๐๐ เมตร / บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบ ประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุม โดยมีปริมาณงาน ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๑ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุม การเปิด - ปิด และเชื่อมต่อท่อระหว่าง ระบบ รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลลุ่มสุมกำหนด	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-	√			ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๑ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุม การเปิด - ปิด และเชื่อมต่อท่อ ระหว่างระบบ / บรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ประชาชน ทำให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัด กาญจนบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลกลุ่ม โดยมีปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มม. (๓") ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลกลุ่ม โดยมีปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มม. (๓") ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร / บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน ทำให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการ ปรับปรุงระบบ ประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	ปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน โดยมีปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๕๓๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง และ เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๔ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม วางท่อน้ำชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มม. (๓ นิ้ว) ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๑,๒๕๐ เมตรรายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกลุ่มส้มกำหนด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	√			ปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน โดยมีปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๕๓๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง และ เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๔ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมวางท่อ น้ำชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๘๐ มม. (๓ นิ้ว) ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๑,๒๕๐ / บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน ทำให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุม โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบตาม สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ลุ่มสุมกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ ลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร / บรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชน ทำให้ ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา ได้รับความ สะดวกมากยิ่งขึ้น	๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่มคุ้ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ปรับปรุงระบบประปา โดยมีปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๕ มม. (๒") ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๔๒๐ เมตร และ วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มม. (๓") ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๖๓๔ เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ (ใบพัดสองชั้น) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒" จำนวน ๗๐ ชุด รายละเอียดตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มคุ้มกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	√			ปรับปรุงระบบประปา โดยมีปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๕ มม. (๒") ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๔๒๐ เมตร และ วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มม. (๓") ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๖๓๔ เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ (ใบพัดสองชั้น) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒" จำนวน ๗๐ ชุด / บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๔	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ช่วงสะพาน ลุ่มสุม หมู่ที่ ๔ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ช่วงสะพานลุ่มสุม หมู่ที่ ๔ ตำบลลุ่มสุม โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ - บริเวณซอยหน้าโรงเรียน หนองขอน ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ ชนิดหลอดฟลูออเรส เซนต์ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๔ ชุด พาดสายไฟถนนด้วยสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร - บริเวณซอยวัดหนองขอน ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๙ ชุด พาดสายไฟ ถนนด้วยสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตาราง มิลลิเมตร ๑ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๖๔๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๕๘๑.๙๘	๒,๔๑๘.๐๒	√			ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ช่วงสะพานลุ่มสุม หมู่ที่ ๔ ตำบลลุ่มสุม - บริเวณซอย หน้าโรงเรียน หนองขอน - บริเวณซอย วัดหนองขอน / บรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนทำให้ ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา ได้รับความ สะดวกมากยิ่งขึ้น	มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม โดยมีปริมาณ งานดังนี้ - บริเวณสามแยก บ้านหนองแก ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๙ ชุด พาดสายไฟถนน ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๐๗๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	√			ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม โดยมี ปริมาณงานดังนี้ - บริเวณสามแยก บ้านหนองแก ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๙ ชุด พาดสายไฟถนน ด้วยสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๐๗๕ เมตร / บรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ทำให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา ได้รับความ สะดวกมากยิ่งขึ้น	มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับการประชุม หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีปริมาณงานดังนี้ ปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับการประชุม รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มส้มกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√			โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับการประชุมหมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลกลุ่มส้ม/ประชาชนมีสถานที่ใช้สำหรับการประชุมต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น	๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกลุ่มสุข	การดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกลุ่มสุข	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	√ ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			ประสานงาน ทำงานร่วมกับ พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์ / ทำให้ผู้สูงอายุและ ครอบครัวได้รับ ความสะดวก ในการใช้ ชีวิตประจำวัน มากยิ่งขึ้น ถูกสุขลักษณะ	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) / งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรมการอบรม ให้ความรู้ในการปฏิบัติ หน้าที่ ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√ ไม่ได้ ดำเนินการ	การอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) / ทำให้อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ เพิ่มมากขึ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตาม จำนวน	ประสานและ ขอความ ร่วมมือจาก ผู้นำชุมชนใน การ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวน ให้สมัคร อปพร.

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ โดยการอบรม ให้ความรู้และศึกษาดู งาน	๒๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๘๘๕	๗๙,๑๑๕	√			กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ โดยการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน /ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
๒	โครงการช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบ สาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน บรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	√	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ		ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉินบรรเทา ความเดือดร้อน ของประชาชน / ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการอุดหนุน เหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	การดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	√			อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่เหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ในการดำเนินงาน ตามภารกิจ ของเหล่ากาชาด จังหวัด / กาชาดฯ ให้ความ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และเดือดร้อน ซึ่งการ ดำเนินงานดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริม กีฬาและการ ออกกำลังกาย	ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย เช่น การจัดการแข่งขัน กีฬา การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ	๓๓๐,๐๐๐	๓๐๙,๙๙๔	๒๐,๐๐๖	√			กิจกรรมการแข่งขัน กีฬา “ลุ่มสุมเกมส์” / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน ทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย ก่อให้เกิดความสัมพันธ อันดี ทำให้ใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพดี	๗ - ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	กิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือสั่งการของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย	๑๐,๐๐๐	๑,๗๓๕	๘,๒๖๕	√			การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือสั่งการของรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย / ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผต. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๒	โครงการจัดประชุมประชาคม	การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๐,๘๔๕	๔,๑๕๕	√			ผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน ๘๗ คน /ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะแนวทางพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ทำให้ อบต. ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน	๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผต. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๘๕.๐๐	๒,๑๑๕.๐๐	√			กิจกรรมพัฒนาชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสองข้างทาง / เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สะอาด, กิจกรรมอบรมและนำประชาชนเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง /ประชาชนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผต. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ	กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	√			ดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ / ทำให้เกิดความตระหนักในภัยด้านสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ	มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๕๔	๓,๐๔๖	√			การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จำนวน ๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๖ คน รวม ๓๐ คน /ทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด และโทษหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติด ทำให้ตระหนักถึงการห่างไกล และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผต. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√ ไม่ได้ดำเนินการ	การดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอาชีพ /ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ไม่ได้ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวน	ประสานและขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และโรคติดต่ออื่นๆ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	√ ดำเนินการโดยไม่มีใช้งบประมาณ			กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และโรคติดต่ออื่นๆ / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๒	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	๕๐,๐๐๐ + โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ รวม ๗๐,๐๐๐	๖๕,๙๐๕	๔,๐๙๕	√			กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการรับชิ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๕๐	๑๑,๖๕๐	√			กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการรับชิ้นทะเบียนสุนัขและแมว / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

แบบ ผด. ๐๒

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	กิจกรรมการให้ความรู้และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
๕	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	กิจกรรมการให้ความรู้และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	กิจกรรมการให้ความรู้และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลุ่มสุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
๖	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	กิจกรรมการอบรมให้ความรู้หมอมหมู่บ้านให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการอบรมให้ความรู้หมอมหมู่บ้านให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖ ตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค	กิจกรรมการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในพื้นที่ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการให้ความรู้ และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๘	โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๙	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค	กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพเด็กในพื้นที่ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพเด็กให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกลุ่มสุขุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

แบบ ผด. ๐๒

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๐	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	กิจกรรมการให้ความรู้และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
๑๑	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	กิจกรรมการให้ความรู้และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	กิจกรรมการให้ความรู้และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพเด็ก และการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุม / ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค	๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ การละเล่น/เกม และการแจกของขวัญของรางวัล	๑๐๐,๐๐๐ + โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ รวมเป็น ๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	√			กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐๐ คน มีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน ศพด. เกมการละเล่น และการแจกของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม / ทำให้เด็กได้กล้าแสดงออก ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง และอยู่ในระเบียบวินัย อันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก	๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมาก งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ	ขอรับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลหรืองบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมและมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	กิจกรรมงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๕,๒๘๘	๔,๗๑๒	√			นักเรียนและผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัดจำนวน ๓ ศูนย์ เจ้าหน้าที่ อบต. ทำกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม ณ วัดพุน้อย ณ วัดไทรทอง ณ วัดเคเรือมิตร โดยรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน / ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวันสำคัญทางศาสนา นักเรียนและผู้ปกครองมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน	๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	กิจกรรมงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง โดยมีการแสดง ดนตรีร่ำวงย้อนยุค การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิด สร้างสรรค์	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๑๑๕.๓๘	๒,๘๘๔.๖๒	√			ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๐๐ คน โดยเป็น ประชาชนในเขตพื้นที่ เกินกว่า ๘๐% ทั้งนี้ใน งานมีการจัดกิจกรรม การแสดงของเด็ก นักเรียน ทำให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด สร้างสรรค์ ทำให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจกัน ของคนในชุมชน การแสดงดนตรีย้อนยุค ร่ำวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วม งานได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป	๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	กิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มีการเล่นเกม ฟังดนตรี แจกของขวัญของรางวัล	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๖๑๐	๔๕,๓๙๐	√			กิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ มีกิจกรรมการละเล่นของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การแจกของขวัญของรางวัลให้กับผู้สูงอายุ /ทำให้ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของ ผู้สูงอายุ เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการร่วมแรงร่วมใจ และรณรงค์การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	√ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			กิจกรรมการร่วมแรงร่วมใจและรณรงค์การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ และร่วมกันบำรุงรักษาให้คงอยู่	๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอนแนะ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	√			กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม / ทำให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีความภาคภูมิใจและตั้งใจในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี	๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กิจกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐ + โอนเพิ่ม ๑๐๘,๐๐๐ รวม ๑๓๘,๐๐๐	๘๗,๑๘๒.๓๐	๕๐,๘๑๗.๗๐	√			การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีเลือกตั้งใหม่ หรือ เลือกตั้งซ่อม / กิจกรรมการเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนชุมชนในการเป็นตัวแทนพัฒนาชุมชน	๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - วันเลือกตั้ง ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ และจนถึงวันประกาศผล	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๓	ฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กลุ่มคุ้ม / ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด	จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กลุ่มคุ้ม	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√ ไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กลุ่มคุ้ม / ทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติมสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารไม่ประสงค์จะดำเนินโครงการเนื่องจากไม่มีความพร้อม	ควรมีการบริหารจัดการและการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แบบ ผด. ๐๒

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-		√		อุดหนุนงบประมาณให้แก่ อบต.สิงห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค / ทำให้มีสถานที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารราชการงานเอกสาร จุรการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ	๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	การจัดทำแผนที่ภาษีและการบริหารงานจัดเก็บรายได้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	√			การเข้าพื้นที่ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง WWW.taxlocal.Club / ทำให้การจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูล /อำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

โครงการที่ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน
และการส่งเสริมความจำเป็น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๔๑๐๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๖๗,๗๕๗ ลิตร หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๖๗,๗๕๗ ลิตร	๗,๑๔๑,๔๐๐	-	๗,๑๔๑,๔๐๐			√ ไม่ได้ ดำเนินการ	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๖๗,๗๕๗ ลิตร /ทำให้ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค- บริโภคอย่าง เพียงพอ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ชื่อโครงการและ แบบรูปรายการ ไม่สอดคล้องกัน จึงไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไข ทันในระยะเวลา ที่กำหนด	เจ้าหน้าที่มี ปริมาณงาน ที่มากใน บางครั้งอาจ ขาดความ รอบคอบทำ ให้เกิดความ ผิดพลาดได้	กำชับ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในการ ตรวจสอบ ข้อมูลและ สอบถาม เพื่อให้เกิด ความถูกต้อง
๒	ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้าน ลิตร) พร้อมระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินงามพุลู ตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์	๗,๑๔๑,๔๐๐	-	๗,๑๔๑,๔๐๐		√		ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้าน ลิตร) พร้อมระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ /ทำให้ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค- บริโภคอย่าง เพียงพอ	๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้าน ลิตร) พร้อมระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลคุ้มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์	๗,๑๔๑,๔๐๐	-	๗,๑๔๑,๔๐๐		√		ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ /ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอ	๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
๔	ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้าน ลิตร) พร้อมระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านพุน้อย ตำบลคุ้มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์	๗,๑๔๑,๔๐๐	-	๗,๑๔๑,๔๐๐		√		ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ /ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอ	๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้าน ลิตร) พร้อมระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์	๗,๑๔๑,๔๐๐	-	๗,๑๔๑,๔๐๐		√		ก่อสร้างและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์/ ทำให้ประชาชน มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
๖	ก่อสร้างระบบเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มระบบผลิต น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการน้ำและ เพิ่มระบบผลิต น้ำประปาหมู่บ้าน	๔๐,๕๕๕,๐๐๐	-	๔๐,๕๕๕,๐๐๐			√ ไม่ได้ ดำเนินการ	ก่อสร้างระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ น้ำและ เพิ่มระบบผลิต น้ำประปาหมู่บ้าน/ ทำให้ประชาชน มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้รับ หนังสือจัดสรร งบประมาณใกล้ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทำให้ระยะเวลา ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน ภายในเวลา ที่กำหนด	ได้รับหนังสือ จัดสรร งบประมาณ ใกล้สิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทำให้ระยะ เวลา ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันภายใน เวลาที่หนด	ประสานทุก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนการ ดำเนินงาน ให้ทันภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด

โครงการที่ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ w นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๙ ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๓๗ สายบ้านไทรทอง ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ w นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๙ ชุด	๑,๙๙๖,๐๐๐	๑,๖๙๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	√			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ w นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๙ ชุด / บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น	๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ


(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	ระบบผลิต น้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๓๗๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	√			ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง / บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี ปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ


รายงานผลการดำเนินงาน ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนรอบสอง (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)



๑. โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



- โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)










โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท (ภาพถ่ายระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย)



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ W
นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๙ ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๓๗
สายบ้านไทรทอง ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มส่อม
(อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ W
นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๙ ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๓๗
สายบ้านไทรทอง ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มส่อม
(อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)









๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



โครงการก่อสร้างของ อบค.ลุ่มสุ่ม

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีคุณภาพน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

งบประมาณ: 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

วันที่เริ่มสัญญา: 1 เมษายน 2568 วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 เมษายน 2568

ผู้บังคับบัญชา: นายวิวัฒน์ ใจดี

ผู้ควบคุมงาน: นายสุวิทย์ แสนกรรจรูญ นายจำเริญ ไชยชา

กรรมการตรวจการจ้าง:


1. นางสาววิญญิธร	คุณหญิง	ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพร	ทวีวงศ์	กรรมการ
3. นางสาวนันทิชา	สมประสงค์	กรรมการ




๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๖.โครงการก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



โครงการก่อสร้างของ อบต.ลุ่มสุ่ม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม
 งบประมาณ ขนาดกว้าง 4.13-4.80 เมตร ยาว 18.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลลุ่มสุ่มจัดทำหมด
 งบประมาณ 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 วันที่เปิดประมูล 19 มีนาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2568
 ผู้รับจ้าง นายอิน เขียวจอม
 ผู้ควบคุมงาน นายอิทธิชัย เขียวกรงจตุร นายช่างโยธา
 กรรมการตรวจราคากลาง

1. นายสุชาติ
 2. นางสาวนันทิณี
 3. นางศิริปณิณี

นายสุคนธ์
 สมประสงค์
 ชัยกัญชพงษ์

ประธานกรรมการฯ
 กรรมการ
 กรรมการ




๗. โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม ตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม ตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)






โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยน จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๘. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๘. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (รูปภาพดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๐. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๕๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๕๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙๙,๕๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





โครงการก่อสร้างของ อบต.ลุ่มสุ่ม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านหรือติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับการประชุม หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน 1.ติดตั้งแครงเหล็กกรอบอาคารประชาคม 2.จัดทำเขตค่อนกรีตเสริมเหล็กภายในศาลาประชาคม 3.ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค 4.ติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้ ในการประชุม รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มกำหนด

งบประมาณ 299,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา 12 มิถุนายน 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 10 สิงหาคม 2568

ผู้รับจ้าง นางสาวแนววิใจ เกิดสุข

ผู้ควบคุมงาน นายศิริชัย เขมมากรจากรุกร นายช่างโยธา

กรรมการตรวจการจ้าง 1. นางสาวอภิรดี ศรีพิชต์มี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาภา สระพรหม กรรมการ
3. นางสาวนันทนิง สมประสงค์ กรรมการ

ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนทุกท่าน โปรดช่วยกันดูแลรักษา



๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางลงสถานีสูบน้ำบ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มส่อม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางลงสถานีสูบน้ำบ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางลงสถานีสูบน้ำบ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มส่อม
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุม
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)




โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสும்
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๓.โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี ถนนสายบ้านนางพิศ คำบอล (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี ถนนสายเปี่ยมสุข (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี ถนนสายพุแสนอ (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายไทรทอง (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายบ้านนางพิศ คำบอล (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายบ้านนางพิศ คำบอล (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายเปี่ยมสุข (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายพุแสนอ(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)




โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายไทรทอง (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายบ้านนางพิศ คำบอล (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)




โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายเปี่ยมสุข (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนสายไทรทอง (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๔.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไทรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไทรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๐๕ สายลุ่มผึ้ง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๐๕ สายลุ่มผึ้ง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๐-๐๐๕ สายลุ่มผึ้ง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสும் (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรังษี ไร่สอาด - นายสมรักษ์ ผ่องใส หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มสุม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรังษี ไร่สอาด - นายสมรักษ์ ผ่องใส หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มสุม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรังษี ไฟสอาด - นายสมรักษ์ ผ่องใส หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มลุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๗. โครงการปรับปรุงระบบประปาภิการประปา หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงระบบประปาภิการประปา หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงระบบประปาบริการประปา หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลกลุ่มสุขุม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





๑๘. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลกลุ่มสุขุม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๑๙. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเสรีธรรม ตำบลลุ่มส่อม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเสรีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)



๒๐. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสும்
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



๒๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม
(ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)





๒๒.โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลลุ่มส่อม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง ฤดูฝนและการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลลุ่มส่อม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง ฤดูฝนและการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน ตำบลกลุ่มส้ม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง ฤดูฝนและการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



โครงการก่อสร้างของ อบต.กลุ่มส้ม
 วัตถุประสงค์ ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด 1 ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขอน ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 งบประมาณ 7,125,000 บาท (เงินจากงบอุดหนุน ส่วนกลางกลุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)
 สัญญาเลขที่ ๑/2568 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 กำหนดแล้วเสร็จ 18 กรกฎาคม 2568
 วันที่เริ่ม ๒๖ มิถุนายน 2568 วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 กรกฎาคม 2568
 คณะกรรมการตรวจสอบงาน นายศิริชัย เขมมากรจรรยา นายโต นงษ์หวล ทองวัน (โทร. 089-0451045)
 1. นายสุวชัย วัฒนชัย (ผู้รับจ้างเหมา) ประธานกรรมการ
 2. นางสาวกรกมล ศรีพิพัฒน์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านทรัพยากร) กรรมการ
 3. นางสุวิมล วัฒนชัย (เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโสฝ่ายงาน) กรรมการ
 ฝ่ายผู้ควบคุมงาน นายศิริชัย เขมมากรจรรยา นายรุ่งโรจน์ วัฒนชัย

ก่อสร้างด้วยเงินจากจัดสรรของประชาชนทุกท่าน โปรดช่วยกันดูแลรักษา

๒๓. โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านพุน้อย ตำบลลุ่มสุม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านพุน้อย ตำบลลุ่มสุม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านพุน้อย ตำบลลุ่มสும் (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



โครงการก่อสร้างของ อบต.ลุ่มสும்
มีลักษณะ: ๑. ถังเก็บน้ำประปาขนาดใหญ่ ๑ ล้านลิตร ๒. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ๓. แผงโซลาร์เซลล์ ๔. อาคารเก็บน้ำ
งบประมาณ: ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (งบกลางปี ๒๕๖๗) งบกลางปี ๒๕๖๗ งบกลางปี ๒๕๖๗
สัญญา: ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
วันที่เปิดใช้งาน: ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ วันที่เปิดใช้งาน: ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ผู้รับจ้าง: บริษัท อีทีอี จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖๖-๕๕๕๕๕๕ (โทร. ๐๘๕-๔๐๗๗๕๕)
คณะกรรมการตรวจสอบ: ๑. นายสมิทธิ์ นนทะ (ประธานกรรมการ) ๒. นายสมิทธิ์ นนทะ (รองประธานกรรมการ) ๓. นายสมิทธิ์ นนทะ (กรรมการ) ๔. นายสมิทธิ์ นนทะ (กรรมการ) ๕. นายสมิทธิ์ นนทะ (กรรมการ)
ผู้จัดทำ: นายสมิทธิ์ นนทะ โทร. ๐๒-๒๕๖๖-๕๕๕๕๕๕

๒๔.โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มส่อม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง ฤดูฝนและการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มส่อม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง ฤดูฝนและการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)





โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินงามพุกูล ตำบลลุ่มส่อม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง ฤดูฝนและการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ก่อนดำเนินการ)



โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินงามพุกูล ตำบลลุ่มส่อม (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง ฤดูฝนและการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ระหว่างดำเนินการ)







โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง (ขนาด ๑ ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินงามพุกูล ตำบลลุ่มสุม โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง ฤดูฝนและการส่งเสริมความจำเป็น) เบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)



โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘)



โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘





โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘





กิจกรรม (Big Cleaning Day) บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วัน อังคาร ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘





กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘





โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหน่วยงานเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘



โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘





โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





โครงการจัดการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี อานันทมหิตล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม
วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘





โครงการสายใยรักจากแม่ถึงลูก (วันแม่แห่งชาติ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘



โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยจักรยานขาไถ (Balance Bike) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘



รายงานแสดงงบฐานะการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนรอบสอง

(๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)



อ.โทรโยค

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000.00	114,729.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	4,865.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,271,800.00	6,216,300.00			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,206,000.00	1,453,000.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	47,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	123,130.00	15,569.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	950,370.00	394,717.60			
		รวมงบกลาง	12,878,300.00	8,246,180.60			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	665,760.00	397,996.00	397,996.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00	98,707.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00	98,707.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,960.00	66,332.00	66,332.00		

อ.โทรโยค

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000.00	114,729.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	4,865.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,271,800.00	6,216,300.00			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,206,000.00	1,453,000.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	47,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	123,130.00	15,569.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	950,370.00	394,717.60			
		รวมงบกลาง	12,878,300.00	8,246,180.60			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	665,760.00	397,996.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,960.00	66,332.00			

อ.โทรโยค

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000.00	114,729.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	4,865.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,271,800.00	6,216,300.00			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,206,000.00	1,453,000.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	47,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	123,130.00	15,569.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	950,370.00	394,717.60			
		รวมงบกลาง	12,878,300.00	8,246,180.60			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	665,760.00	397,996.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,960.00	66,332.00			

อ.โทรโยค

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000.00	114,729.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	4,865.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,271,800.00	6,216,300.00			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,206,000.00	1,453,000.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	47,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	123,130.00	15,569.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	950,370.00	394,717.60			
		รวมงบกลาง	12,878,300.00	8,246,180.60			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	665,760.00	397,996.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,960.00	66,332.00			

อ.โทรโยค

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000.00	114,729.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	4,865.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,271,800.00	6,216,300.00			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,206,000.00	1,453,000.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	47,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	123,130.00	15,569.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	950,370.00	394,717.60			
		รวมงบกลาง	12,878,300.00	8,246,180.60			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	665,760.00	397,996.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,960.00	66,332.00			

อ.โทรโยค

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000.00	114,729.00			114,729.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	4,865.00			4,865.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,271,800.00	6,216,300.00			6,216,300.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,206,000.00	1,453,000.00			1,453,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	78,000.00	47,000.00			47,000.00
		เงินสำรองจ่าย	123,130.00	15,569.00			15,569.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	950,370.00	394,717.60			394,717.60
		รวมงบกลาง	12,878,300.00	8,246,180.60			8,246,180.60
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	665,760.00	397,996.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000.00	98,707.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	110,960.00	66,332.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	893,729.00	893,729.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,750,345.00	4,007,845.00	1,790,420.00	296,530.00	1,109,325.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	168,000.00	50,060.00	50,000.00		60.00
		เงินประจำตำแหน่ง	226,000.00	82,000.00	54,000.00		28,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	934,920.00	612,280.00	191,900.00		210,100.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,603,200.00	2,841,260.00	827,420.00	154,800.00	491,920.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,415.00	240,360.00	36,120.00		55,440.00
	รวมงบบุคลากร		15,732,840.00	9,417,276.00	4,505,331.00	451,330.00	1,894,845.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,820,000.00	248,445.00	68,645.00		167,200.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	0.00			0.00
		ค่าเช่าบ้าน	510,000.00	256,000.00	86,000.00		138,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,000.00	38,071.00	27,171.00	8,900.00	0.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,340,000.00	1,649,399.00	318,165.00		0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	10,880.00	10,880.00	0.00	

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	893,729.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,750,345.00	4,007,845.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	168,000.00	50,060.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	226,000.00	82,000.00			
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	934,920.00	612,280.00		210,280.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,603,200.00	2,841,260.00		360,000.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,415.00	240,360.00		80,000.00	
	รวมงบบุคลากร	15,732,840.00	9,417,276.00	0.00	650,280.00	0.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,820,000.00	248,445.00		12,600.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	0.00		0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	510,000.00	256,000.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,000.00	38,071.00		2,000.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,340,000.00	1,649,399.00		3,845.00	1,450.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		80,000.00	10,880.00				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	893,729.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,750,345.00	4,007,845.00	236,320.00	0.00	300,930.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	168,000.00	50,060.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	226,000.00	82,000.00			
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00	28,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	934,920.00	612,280.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,603,200.00	2,841,260.00	423,360.00		183,760.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,415.00	240,360.00			
	รวมงบบุคลากร		15,732,840.00	9,417,276.00	687,680.00	0.00	484,690.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,820,000.00	248,445.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	0.00			
		ค่าเช่าบ้าน	510,000.00	256,000.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,000.00	38,071.00			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,340,000.00	1,649,399.00	169,665.00		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		80,000.00	10,880.00				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	893,729.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,750,345.00	4,007,845.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	168,000.00	50,060.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	226,000.00	82,000.00			
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	934,920.00	612,280.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,603,200.00	2,841,260.00	144,000.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,415.00	240,360.00	32,000.00		
		รวมงบบุคลากร	15,732,840.00	9,417,276.00	176,000.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,820,000.00	248,445.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	0.00			
		ค่าเช่าบ้าน	510,000.00	256,000.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,000.00	38,071.00			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,340,000.00	1,649,399.00	391,274.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	10,880.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	893,729.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,750,345.00	4,007,845.00			274,320.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	168,000.00	50,060.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	226,000.00	82,000.00			0.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	934,920.00	612,280.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,603,200.00	2,841,260.00			256,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,415.00	240,360.00			36,800.00
		รวมงบบุคลากร	15,732,840.00	9,417,276.00			567,120.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,820,000.00	248,445.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	0.00			
		ค่าเช่าบ้าน	510,000.00	256,000.00			32,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,000.00	38,071.00			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,340,000.00	1,649,399.00			765,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		80,000.00	10,880.00				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	893,729.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,750,345.00	4,007,845.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	168,000.00	50,060.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	226,000.00	82,000.00			
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	934,920.00	612,280.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,603,200.00	2,841,260.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,415.00	240,360.00			
		รวมงบบุคลากร	15,732,840.00	9,417,276.00			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,820,000.00	248,445.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	0.00			
		ค่าเช่าบ้าน	510,000.00	256,000.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,000.00	38,071.00			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,340,000.00	1,649,399.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		80,000.00	10,880.00				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,231,256.00	1,733,342.30	141,407.30	6,260.00	69,088.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	210,000.00	94,395.59			94,395.59
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	255,000.00	193,374.15	68,695.00		88,891.15
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	64,320.70	2,700.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000.00	962,560.80	21,810.00		
		วัสดุก่อสร้าง	260,000.00	87,529.00	30,172.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	43,310.00	34,160.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000.00	630,249.50	524,281.00		0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	285,000.00	130,675.00			
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	4,085.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000.00	40,128.00	0.00		25,165.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	16,090.00			
		วัสดุสนาม	30,000.00	24,900.00	24,900.00		
		วัสดุอื่น	70,000.00	40,125.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,760,000.00	1,654,775.48	248,849.72		
ค่าบริการโทรศัพท์		5,000.00	927.05	927.05			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,231,256.00	1,733,342.30	0.00	5,760.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	210,000.00	94,395.59			
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	255,000.00	193,374.15			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	64,320.70			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000.00	962,560.80			
		วัสดุก่อสร้าง	260,000.00	87,529.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	43,310.00			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000.00	630,249.50			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	285,000.00	130,675.00			
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	4,085.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00		0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000.00	40,128.00			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	16,090.00			16,090.00
		วัสดุสนาม	30,000.00	24,900.00			
		วัสดุอื่น	70,000.00	40,125.00			0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,760,000.00	1,654,775.48			
ค่าบริการโทรศัพท์		5,000.00	927.05				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,231,256.00	1,733,342.30	621,667.00	159,110.00	161,853.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	210,000.00	94,395.59			
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	255,000.00	193,374.15	29,780.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	64,320.70			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000.00	962,560.80	940,750.80		
		วัสดุก่อสร้าง	260,000.00	87,529.00	2,903.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	43,310.00			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000.00	630,249.50			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	285,000.00	130,675.00	9,860.00	68,415.00	
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	4,085.00	2,005.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000.00	40,128.00	14,963.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	16,090.00			
		วัสดุสนาม	30,000.00	24,900.00			
		วัสดุอื่น	70,000.00	40,125.00			
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,760,000.00	1,654,775.48				
	ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	927.05				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,231,256.00	1,733,342.30		38,560.00	409,994.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	210,000.00	94,395.59			
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	255,000.00	193,374.15			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	64,320.70			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000.00	962,560.80			
		วัสดุก่อสร้าง	260,000.00	87,529.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	43,310.00			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000.00	630,249.50			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	285,000.00	130,675.00			
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	4,085.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000.00	40,128.00			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	16,090.00			
		วัสดุสนาม	30,000.00	24,900.00			
		วัสดุอื่น	70,000.00	40,125.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,760,000.00	1,654,775.48			
ค่าบริการโทรศัพท์		5,000.00	927.05				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,231,256.00	1,733,342.30	109,898.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	210,000.00	94,395.59			
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	255,000.00	193,374.15			6,008.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	64,320.70			61,620.70
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000.00	962,560.80			
		วัสดุก่อสร้าง	260,000.00	87,529.00			54,454.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	43,310.00			9,150.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000.00	630,249.50			105,968.50
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	285,000.00	130,675.00			52,400.00
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	4,085.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000.00	40,128.00			0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	16,090.00			
		วัสดุสนาม	30,000.00	24,900.00			
		วัสดุอื่น	70,000.00	40,125.00			40,125.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,760,000.00	1,654,775.48			1,405,925.76
ค่าบริการโทรศัพท์		5,000.00	927.05				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,231,256.00	1,733,342.30		9,745.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	210,000.00	94,395.59			
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	255,000.00	193,374.15			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	64,320.70			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000.00	962,560.80			
		วัสดุก่อสร้าง	260,000.00	87,529.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	43,310.00			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000.00	630,249.50			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	285,000.00	130,675.00			
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	4,085.00	2,080.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000.00	40,128.00			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	16,090.00			
		วัสดุสนาม	30,000.00	24,900.00			
		วัสดุอื่น	70,000.00	40,125.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,760,000.00	1,654,775.48			
ค่าบริการโทรศัพท์		5,000.00	927.05				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	46,495.00	46,495.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,000.00	42,714.40	42,714.40		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,420.00	6,420.00	6,420.00		
		รวมงบดำเนินงาน	14,720,676.00	8,019,211.97	1,704,392.47	15,160.00	582,739.74
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,600.00	179,280.00	67,800.00		51,280.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	95,400.00	95,400.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,418,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	12,000.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	37,200.00	21,000.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	238,690.00	88,690.00	24,000.00		5,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	470,000.00	210,979.15	121,582.31		0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	244,000.00	243,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,594,000.00	1,092,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	156,000.00	155,000.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,246,000.00	1,532,590.00			
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	46,495.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,000.00	42,714.40			
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,420.00	6,420.00			
		รวมงบดำเนินงาน	14,720,676.00	8,019,211.97	0.00	40,295.00	1,450.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,600.00	179,280.00			
		ครุภัณฑ์การศึกษา	95,400.00	95,400.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,418,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	12,000.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	37,200.00	21,000.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	238,690.00	88,690.00			0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	470,000.00	210,979.15			0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	244,000.00	243,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,594,000.00	1,092,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	156,000.00	155,000.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,246,000.00	1,532,590.00			
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	46,495.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,000.00	42,714.40			
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,420.00	6,420.00			
		รวมงบดำเนินงาน	14,720,676.00	8,019,211.97	1,791,593.80	227,525.00	161,853.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,600.00	179,280.00	60,200.00		
		ครุภัณฑ์การศึกษา	95,400.00	95,400.00	95,400.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00		59,000.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,418,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
		ครุภัณฑ์สำรวจ	37,200.00	21,000.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	238,690.00	88,690.00	13,000.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	470,000.00	210,979.15			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	244,000.00	243,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,594,000.00	1,092,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	156,000.00	155,000.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,246,000.00	1,532,590.00			
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	46,495.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,000.00	42,714.40			
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,420.00	6,420.00			
		รวมงบดำเนินงาน	14,720,676.00	8,019,211.97	391,274.00	38,560.00	409,994.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,600.00	179,280.00			
		ครุภัณฑ์การศึกษา	95,400.00	95,400.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,418,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	12,000.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	37,200.00	21,000.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	238,690.00	88,690.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	470,000.00	210,979.15			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	244,000.00	243,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,594,000.00	1,092,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	156,000.00	155,000.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,246,000.00	1,532,590.00			
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	46,495.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,000.00	42,714.40			
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,420.00	6,420.00			
		รวมงบดำเนินงาน	14,720,676.00	8,019,211.97	109,898.00	0.00	2,532,651.96
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,600.00	179,280.00			0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	95,400.00	95,400.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,418,500.00	0.00			0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	12,000.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	37,200.00	21,000.00			21,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	238,690.00	88,690.00			46,690.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	470,000.00	210,979.15			89,396.84
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	244,000.00	243,000.00			243,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,594,000.00	1,092,000.00			1,092,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	156,000.00	155,000.00			155,000.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,246,000.00	1,532,590.00			1,532,590.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00			0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	46,495.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,000.00	42,714.40			
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,420.00	6,420.00			
		รวมงบดำเนินงาน	14,720,676.00	8,019,211.97	2,080.00	9,745.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,600.00	179,280.00			
		ครุภัณฑ์การศึกษา	95,400.00	95,400.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,418,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	12,000.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	37,200.00	21,000.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	238,690.00	88,690.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	470,000.00	210,979.15			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	244,000.00	243,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,594,000.00	1,092,000.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	156,000.00	155,000.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,246,000.00	1,532,590.00			
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
		รวมงบลงทุน	6,846,390.00	3,688,939.15	213,382.31		56,280.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	0.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,529,794.00	1,258,832.00			
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	542,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	200,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	5,000.00	5,000.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	3,321,794.00	1,463,832.00	0.00		
		รวมสุทธิ	53,500,000.00	30,835,439.72	6,423,105.78	466,490.00	2,533,864.74

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา
		รวมงบลงทุน	6,846,390.00	3,688,939.15		0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,529,794.00	1,258,832.00			
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	542,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	200,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	5,000.00	5,000.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	3,321,794.00	1,463,832.00			
		รวมสุทธิ	53,500,000.00	30,835,439.72	0.00	690,575.00	1,450.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
		รวมงบลงทุน	6,846,390.00	3,688,939.15	180,600.00	59,000.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,529,794.00	1,258,832.00	1,258,832.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	542,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	5,000.00	5,000.00			5,000.00
		รวมงบเงินอุดหนุน	3,321,794.00	1,463,832.00	1,258,832.00	200,000.00	5,000.00
		รวมสุทธิ	53,500,000.00	30,835,439.72	3,918,705.80	486,525.00	651,543.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ
		รวมงบลงทุน	6,846,390.00	3,688,939.15			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,529,794.00	1,258,832.00			
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	542,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	200,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	5,000.00	5,000.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	3,321,794.00	1,463,832.00			
		รวมสุทธิ	53,500,000.00	30,835,439.72	567,274.00	38,560.00	409,994.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง
		รวมงบลงทุน	6,846,390.00	3,688,939.15			3,179,676.84
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,529,794.00	1,258,832.00			
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	542,000.00	0.00			0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	200,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	5,000.00	5,000.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	3,321,794.00	1,463,832.00			0.00
		รวมสุทธิ	53,500,000.00	30,835,439.72	109,898.00	0.00	6,279,448.80

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง
		รวมงบลงทุน	6,846,390.00	3,688,939.15			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,529,794.00	1,258,832.00			
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	542,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	200,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	5,000.00	5,000.00			
		รวมงบเงินอุดหนุน	3,321,794.00	1,463,832.00			
		รวมสุทธิ	53,500,000.00	30,835,439.72	2,080.00	9,745.00	8,246,180.60



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง การรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
(รายงานผลการดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

อาศัยอำนาจแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ นั้น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จึงขอประกาศการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผลการดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

